

Logaleyfi

vegna logavinnu/heitrar vinnu

Ábyrgðarmaður /eldvarnafulltrúi	_____			
Stofnun / fyrirtæki	_____ Heimilisfang	_____		
Nánari staðsetning í húsnæði	_____			
Tegund logavinnu	_____ Hvað gert?	_____		
Gildistími logaleyfis frá kl.	_____ dags.	_____ til kl.	_____ dags.	_____

Eftirfarandi varúðareglur verða viðhafðar vegna verksins:

- Fullnægjandi slökkvibúnaður verður til taks, að minnsta kosti tvö 6 kg slökkvitæki, annað dufttæki og hitt léttvatnstæki, sem eru innsiglið og tilbúin til notkunar.
- Brunaslanga er ekki aðgengileg við vinnu á þaki og verða því að minnsta kosti þrjú 6 kg slökkvitæki til taks, að minnsta kosti eitt þeirra léttvatnstæki. Tækin eru innsiglið og tilbúin til notkunar.
- Brunaslanga er aðgengileg við vinnu á þaki og verða að auki tvö 6 kg slökkvitæki til taks, innsiglið og tilbúin til notkunar.
- Vinnusvæðið verður þrifið áður en vinna hefst og bleytt eftir þörfum.
- Brennanleg efni verða fjarlægð, þau varin eða bleytt áður en vinna hefst.
- Á svæði þar sem geymd eru eða hafa verið geymd hættuleg, eldfim eða sprengifim efni hefst vinna ekki nema að höfðu samráði við slökkvilið um fyrirkomulag eldvarna.
- Varmaleiðni og huldur byggingarhlutar verða metnir með tilliti til íkveikjuhættu. Þessi svæði verða varin og/eða einangruð með óbrennanlegu efni ef þörf krefur.
- Sprungum, rifum og öðrum opum í veggjum, gólfi og lofti vinnusvæðis verður lokað sé hættu á að neisti eða eldur geti borist milli rýma.
- Gætt verður sérstakrar varúðar þegar efni er hitað, þurrkað eða brætt.
- Notaður verður viðeigandi hlífðarbúnaður.
- Stöðug brunavakt verður höfð á meðan á verki stendur og í að minnsta kosti 60 mínútur eftir verklok.
- Brunavakt verður jafnframt höfð þegar hlé er gert á vinnu vegna matar- og kaffihlés.
- Gengið verður úr skugga um að vatnsúðakerfi sé virkt og verði ekki fyrir tjóni á meðan á framkvæmd stendur.
- Tryggt verður að unnt sé að hringja í neyðarnúmerið 112 án tafar gerist þess þörf.

Sérstakar varúðarráðstafanir: _____

Slökkviliði gert viðvart? Já Nei